

STABILIMENTO TARANTO - CRONOPROGRAMMA				1	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
22/04/2022				475,00				2022							2023							2024												
CRONOPROGRAMMA			Inizio	Fine	mag-22	giu-22	lug-22	ago-22	set-22	ott-22	nov-22	dic-22	gen-23	feb-23	mar-23	apr-23	mag-23	giu-23	lug-23	ago-23	set-23	ott-23	nov-23	dic-23	gen-24	feb-24	mar-24	apr-24	mag-24	giu-24	lug-24	ago-24	...	
Attività	Soggetto responsabile e partecipanti	Note			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
Sottoscrizione Accordo ex art. 252-bis	PCM, RUC, INVITALIA, MISE, MATTM		wip	02-mag-22																														
Approvazione contributo Invitalia	Invitalia	Necessaria approvazione in questi tempi per non rallentare il crono	wip	15-ago-22																														14-ago-25
Perfezionamento del Contratto di Sviluppo	Invitalia	Ipotesi: 15gg dopo approvazione	15-ago-22	30-ago-22																														
Avvio CdS	Min Transizione ecologica (MTE)	Avvio entro 30gg da firma accordo di programma (art.8c.7).	02-mag-22	01-giu-22																														
Chiusura CdS	MISE + MTE	Ipotesi chiusura CdS in 60gg	01-giu-22	31-lug-22																														
Progettazione esecutiva stabilimento (in parallelo a Sogesid)	Ferretti	Completamento 15gg dopo chiusura CdS	02-mag-22	15-ago-22																														
Progettazione esecutiva bonifica	Sogesid	Completamento 15gg dopo chiusura CdS	02-mag-22	15-ago-22																														
Assegnazione gara per verifica progetti PD e PE (parte pubblica)	Invitalia? (da confermare) check INTERNO	In alternativa il Provveditorato può fare direttamente la verifica tramite Comitato Tecnico Interno con tempi ridotti	02-mag-22	01-giu-22																														
Verifica progettazione definitiva progetto integrato già depositato eventualmente aggiornato in esito alla CdS (solo la parte pubblica)	Provveditorato (da confermare)	30gg dopo chiusura CdS	01-giu-22	30-ago-22																														
Verifica progettazione esecutiva - in parallelo a sviluppo progetto (verrà trasmessa la parte spettante al soggetto pubblico)	Provveditorato (da confermare)																																	
Validazione progettazione esecutiva (parte pubblica)	RUP		14-set-22	16-set-22																														
Gare progetto bonifica e aggiudicazione definitiva.	Invitalia	Attenzione ai tempi: 90gg	17-set-22	16-dic-22																														
Affidamento lavori con procedura d'urgenza	Invitalia	7gg da aggiudicazione definitiva	16-dic-22	23-dic-22																														
Gare e appalti privato	Ferretti	Alcuni appalti posticipabili in funzione dei tempi di realizzazione	17-ott-22	14-feb-23																														
Esecuzione lavori bonifica (compreso grezzo capannoni) - LOTTO 1	Autorità Portuale		23-dic-22	20-ago-23																														
Collaudi in corso d'opera e consegna a Ferretti - Step 1 (LOTTO 1)	Autorità Portuale	Bonifica + grezzo capannoni	22-apr-23	22-mag-23																														
Realizzazione opere FER - Step 1	Ferretti	Comprensivo di collaudo finale	22-mag-23	19-set-23																														
Collaudi in corso d'opera e consegna a Ferretti - Step 2 (LOTTO 1)	Autorità Portuale	Bonifica + grezzo capannoni	23-lug-23	22-ago-23																														
Realizzazione opere FER - Step 2	Ferretti	Comprensivo di collaudo finale	22-ago-23	20-dic-23																														
Esecuzione lavori bonifica (compreso grezzo capannoni) - LOTTO 2	Autorità Portuale	Appalti 2° stralcio per tempo	21-lug-23	17-mar-24																														
Collaudi in corso d'opera e consegna a Ferretti - Step 3 (LOTTO 2)	Autorità Portuale	Bonifica + grezzo capannoni	20-nov-23	20-dic-23																														
Realizzazione opere FER - Step 3	Ferretti	Comprensivo di collaudo finale	21-dic-23	20-mar-24																														
Collaudi in corso d'opera e consegna a Ferretti - Step 4 (LOTTO 2)	Autorità Portuale	Bonifica + grezzo capannoni	19-feb-24	20-mar-24																														
Realizzazione opere FER - Step 4	Ferretti	Comprensivo di collaudo finale	20-mar-24	18-giu-24																														

- Date limite contrattuali con opzione di uscita dal progetto per Ferretti, a valle del grace period
- Date limite contrattuali con applicazione penali (da scontare sui canoni)
- Grace period
- Ferretti
- Autorità Portuale
- SOP